





# Danderyds sjukhus

## Programansvarig

Tomas Lenstad

## Uppdrag/projekt

- Ombyggnad Vårdavdelningar
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ombyggnad Godsmottagning

## Budget fastighetsinvesteringar

- Vårdavdelningar etapp 1: 608 Mkr
- Vårdavdelningar etapp 2-4: 1240 Mkr
- Behandlingsbyggnad: 1492 Mkr
- Godsmottagning: 50 Mkr

## Budget maskiner, inventarier och IT

- Utrustning behandlingsbyggnad: 761 Mkr
- Utrustning vårdavdelningar etapp 1: 36 Mkr

## Vårdinnehåll

- 5000 nya vårdtillfällen,
- 52 nya vårdplatser
- 12 nya operationssalar

## Tidplan

- Ny behandlingsbyggnad 2018
- Ombyggnad bef. behandlingsbyggnad 2020
- Planerad modernisering av vårdavdelningar kommer pågå fram till 2023



## Pågående aktiviteter

### Vårdavdelningar

- Entreprenader pågår i by 07 och 38.
- Programarbete för by 39 påbörjat.

### Behandlingsbyggnad

- Arbete pågår med förfrågningsunderlag för generalentreprenad.
- Montering av stommen har påbörjats. Plan är att stomkompletteringen påbörjas under juni månad.
- DSAB har återkommit med konsekvenser av senareläggningen och programmet behöver se över föreslagna åtgärder för att DSAB ska kunna hantera 95,000 akutbesök i befintliga lokaler tills by 52 färdigställts.
- Prognos för behandlingsbyggnaden har gått upp ytterligare och arbetet med åtgärder för att få budget i balans pågår.
- Kravställning och planering av upphandling, installation och driftsättning av utrustningsinvesteringar pågår.

### Godsmottagning

- Programarbete pågår.

## Övrigt



# Karolinska Universitetssjuk- huset, Huddinge

## Programansvarig

Victoria Hörnedal

## Uppdrag/projekt

- Ny- och ombyggnation av operation och röntgen
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum

## Budget

- CHOPIN: 1940 Mkr
- Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum: 140 Mkr
- Utrustningar: CHOPIN: 735 Mkr

## Vårdinnehåll

- Ny operations-, interventions- och röntgenenhet
- Ny sterilteknisk avdelning, pre- och postoperation samt förlossningsavdelning.
- Ombyggd och utökad kapacitet för psykiatrisk slutenvård.

## Tidplan

- 2019 CHOPIN
- 2020 Ombyggnad av allmänpsykiatriska vårdavdelningar till enkelrum



## Pågående aktiviteter

### Operation och radiologi

- Arbetet med att ta fram systemhandling respektive bygghandling pågår.
- Evakueringar är försenade, beror delvis på att årets ospecificerade objekt måste prioriteras.
- Planering av utrustningsinvesteringar pågår.
- Generell översyn av organisation och rollfördelning pågår.
- Fortsatt arbete med att säkerställa att prognos och budget överensstämmer. Åtgärder är vidtagna men ett mindre överdrag kvarstår, en handlingsplan för detta finns framtagen. Innan det fysiska arbetet i nästa skede påbörjas måste budgeten vara i balans.

### Allmänpsykiatri, enkelrum

- Underlag är inlämnat inför genomförandebeslut.
- Förberedande arbeten startas upp.

## Övrigt



# Karolinska Universitetssjuk- huset, Solna

## Programansvarig

Anders Nilsson

## Uppdrag/projekt

- Ny inlämningscentral inom KUL 24/7 samt anpassningar för att införliva L-kvarteret med NKS.
- Ombyggnad N-kvarteret
- Anpassning Q-huset till solitär
- Verksamhetsutveckling ALB

## Budget

- N-kvarteret: 735 Mkr
- L-kvarteret: 88 Mkr
- ALB-huset solitär: 128 Mkr
- Verksamhetsutveckling ALB: 300 Mkr

## Vårdinnehåll

- 86 slutenvårdplatser (admin, hälsoprofessioner mm i Thorax)
- Dagvård och admin ALB

## Tidplan

- Driftsättning av KUL 24/7 fas 1 b, 2017
- Färdigställandetider klargörs under programarbetet



## Pågående aktiviteter

- Viss projektering av ombyggnad L-kvarteret fas 1 b
- Projektering av systemhandling och framtagande av beslutsunderlag för genomförandebeslut N-kvarteret.
- Upphandling av GE entreprenör i samverkan för N-kvarteret genomförd
- Framtagande av beslutsunderlag för förnyat utredningsbeslut ALB
- Framtagande av programhandling för Q-kvarteret
- Framtagande av beslutsunderlag för utredningsbeslut L9 (bårhus, Pat Cyt, admin)

## Övrigt

- Utredning pågår avseende placering av närakut i Q-kvarteret. Beslut taget att närakut ingår i projekteringen.



# Nya Karolinska Solna

**Programansvarig**  
Mats Abrahamsson

**Uppdrag/projekt**

- Nytt universitetssjukhus (330 000m<sup>2</sup>)

**Budget**

- OPS avtal 14,5 Mkr
- Utrustningsinvesteringar 4,3 Mkr

**Värdinnehåll**

- 550 vårdplatser huvudbyggnad
- 80 vårdplatser i separat behandlingsbyggnad
- 100 dagvårdsplatser

**Tidplan**

- Parkeringshus övertaget dec 2012
- Försörjningskvarter övertaget maj 2014
- Övertagande fas 4, sommaren 2016
- Successivt övertagande av resterande delar 2017-2018

## Pågående aktiviteter

- Installation av MT utrustning i fas 4
- Färdigställande av rum i fas 4 och fortlöpande besiktning
- Inredning och installationsarbeten i huvudblocket fas 5
- Färdigställande av parkeringsgarage fas 7
- Stomkomplettering i FOUU byggnaden
- Stomarbeten behandlingsbyggnaden
- Utformning av FM tjänster och rekrytering inför driftfasen

## Övrigt





# S:t Görans sjukhus

## Programansvarig

Maria Florén

## Uppdrag/projekt

- Ny och ombyggnation av akutmottagning
- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning.

## Budget

- Ny- och ombyggnad av akutmottagning: 365 Mkr
- Ny- och ombyggnad vårdavdelningar och behandling, inkl. förlossning: 1 310 Mkr
- Teknisk upprustning, Ersättningsinvestering: 250 Mkr
- (Modernisering plan 4-8, Ersättningsinvestering: 315 Mkr)

## Vårdinnehåll

- 100 000 akutbesök/år
- 62 nya vårdplatser motsv. 6000 nya vårdtillfällen/år
- 4000 förlossningar/år

## Tidplan

- 2016 Akutmottagning
- 2019 Förlossningen
- 2019 62 vårdpl/6000 vårdtillfällen



## Pågående aktiviteter

### Akutmottagning

- Ombyggnad pågår för fullt. Schemat är tigt men invigning planerad till 19 april. Öppnar 26 april

### Vårdavdelningar och behandling inkl. förlossning.

- MMÖD beviljade inte de överklagande prövningstillstånd. Bygglovets har i mars 2016 vunnit laga kraft
- Upphandling av entreprenör, konkurrenspräglad dialog, pågår
- Tidigare har besked lämnats till projektet, från MSB samt skyddsrumssakkunnig, att nya skyddsrum måste byggas då de gamla inte uppfyller dagens krav. Vi utgår nu, efter kontakter med MSB, att detta inte kommer krävas utan att vi får dispens för de gamla skyddsrummen .
- Sammanställning av kostnader som ev. kommer äskas från riskreserven pågår. Detta gäller kostnader som kan härledas till:
  - förseningar mm p.g.a. överklagan av bygglovets V&B
  - Stadens önskan om en flytt av S:t Göransgatan
- Tidplanen indikerar idag ytterligare förseningar. Arbeta med tidplanen pågår.

## Övrigt



# Södersjukhuset

## Programansvarig

Jonas Annergård

## Uppdrag/projekt

- Nytt Försörjningskvarter
- Ny Behandlingsbyggnad
- Ny Vårdbyggnad
- Ombyggnation vårdavdelningar (på is)

## Budget

- Behandlingsbyggnad: 1 772 + 50 Mkr
- Vårdbyggnad: 700 Mkr
- Försörjningskvarter: 530 Mkr + 53 Mkr
- Utrustningsinvesteringar SÖS : 770 Mkr
- Utrustningsinvesteringar KUL: ? Mkr

## Vårdinnehåll

- 5000 fler vårdtillfällen
- 159 nya vårdplatser (option 24 vpl till)  
inkl 15 infektionsvårdplatser
- 22000 fler akutbesök
- 24 nya operationssalar

## Tidplan

- Behandlingsbyggnad 2018
- Akuten 2019
- Vårdbyggnad 2018
- Försörjningskvarteret 2017



## Pågående aktiviteter

### Behandlingsbyggnad

- Grundläggning
- Byggprojektering pågår
- Stomme beställd.
- Fortsatt projektering, by 03, 04, 75 (ambulanshall) och 76 (akutentré).
- Etapp 1 by 04 annonserad

### Försörjningskvarteret

- Markarbeten klart
- Grundläggning påbörjad
- Byggprojektering pågår
- Stomme beställd

### Vårdbyggnad

- Byggprojektering
- Tungrivning by 19 klar
- Sprängning – arbete med att hitta alternativa metoder pågår
- Ev beslut om att beställa option " inreda plan 7" tas Q1 2016.

## Övrigt

- Entreprenörens kalkyl för sista etappen indikerar på ett kraftigt överskridande, förvånande då indikeringen senast i september var på budget. Åtgärdsplan presenteras på SI-SÖS styrgrupp.
- Centralt omvärderat beslut att inte evakuera radioterapi medför ökade kostnader på >> 100Msek och försening på 6-12 månader för samtliga projekt. Detaljerad konsekvensanalys tas fram under mars-april.



# Södertälje sjukhus

(Drivs av Locum)

## Uppdrag/projekt

- 120 nybyggda slutenvårdspl
- Ny intensivvårdsavdelning
- 8st nya operationssalar och en snittsal. Ny pre-och postop
- Förlösningssavdelning med integrerad BB/förlösning
- Ny bild och funktions avd med bl.a. 2 Mr, 2 CT, 2 skelettröntgen, 2 ultraljud.
- Ny akutmottagning inkl. ambulanshall
- Integrerad mottagning
- Ny sterilcentral

## Budget

- Byggnation: 1 200 mkr
- Aktuell Prognos: 1 204 mkr
- Utrustning: 300 mkr
- Aktuell Prognos: 300 mkr

## Vårdinnehåll

- 2000 nya vårdtillfällen
- 20 nya vårdplatser
- 10 nya intensivvårdsplatser
- 20 flexibla vådrum

## Tidplan

- Del 1 klar 2017 Q2
- Del 2 klar 2018 Q3



## Pågående aktiviteter

- Stomkomplettering och installationer på alla plan i båda husen.
- Uttorkningarna går enligt plan och är inte längre på kritiska linjen
- Kvarstående MT- upphandling är 2 st CT som i dagsläget inte är på kritiska linjen
- Sjukhusets MT-upphandlingar ligger i den samordnade tidplanen
- Besiktningar pågår
- Detaljerad planering för driftsättning byggnad och utrustning pågår tom Q1
- Detaljplanering av in- och utflyttningar i samband med huvuddel 1 är inarbetade i den samordnade tidplanen. Alla flyttar in i nybyggnaden sker under Q2 (2017)
- Projektering av Bygghandlingar för byggnad 02 beräknas pågå fram tom Q2 (2016)
- Tidiga arbeten i byggnad 01/ 02 som behövs för funktion under ombyggnationen planeras och detaljeras. Detta utgör en delbeställning av option huvuddel 3 (byggnad 01)
- Bearbetning av handlingar för finplanering invid nybyggnaden pågår
- APD-planering för Huvuddel 2 är påbörjad

## Övrigt

- Invigning behandlingsbyggnad planeras för att genomföras under slutet av mars 2017
- Avsaknad beslut av nytt p-hus gör att planeringen fortsätter med förutsättning "icke" P-hus





# Bromma sjukhus

## Programansvarig

Victoria Hörnedal

## Budget

- 287 Mkr

## Vårdinnehåll

- 140 nya geriatriska slutenvårdsplatser.

## Tidplan

- Program okt 2015-jan 2016
- Klart 2018

## Pågående aktiviteter

- Projektet är pausat i avvaktan på beslut i Budget 2017.

Övrigt





# Nacka sjukhus

## Programansvarig

Victoria Hörnedal

## Budget

- 349 Mkr

## Vårdinnehåll

- 130 slutenvårdsplatser för geriatrisk och somatisk vård.
- 80-96 psykiatriska slutenvårdsplatser.
- 18 palliativa slutenvårdsplatser.

## Tidplan

- Klart 2019

## Pågående aktiviteter

- Underlag för Genomförandebeslut är inlämnat.
- Granskning av systemhandling pågår.
- Evakueringslösning presenteras för styrgrupp den 5/4.
- I Budget 2017 är förslaget att slå samman den strategiska investeringen (349 MSEK) och ersättningsinvesteringen (221 MSEK) till en strategisk fastighetsinvestering om 570 MSEK.
- För att möjliggöra att projektet kan skapa de 96 psykiatriska platserna föreslås i Budget 2017 att objektets ram utökas med 20 MSEK till totalt 590 MSEK.
- Planering inför nästa fas pågår.

## Övrigt





# Sollentuna sjukhus

**Programansvarig**  
Tomas Lenstad

**Uppdrag/projekt**  
• Ombyggnation

**Budget fastighetsinvesteringar**  
• 603 Mkr

**Budget maskiner, inventarier och IT**  
• 96,9 Mkr

**Vårdinnehåll**  
• 238 moderna slutenvårdsplatser och tillhörande stödfunktioner.

**Tidplan**  
• Klart 2017



## Pågående aktiviteter

- Projektet fortlöper i stort som planerat. Rivningsarbetena fortlöper enligt plan.
- Detaljprojekteringen pågår.
- Generalentreprenören Peab har etablerat sig på arbetsplatsen och påbörjat ombyggnaden.
- Fuktproblematik har identifierats i byggnaden. Omfattning har klarlagts och åtgärdsförslag har upprättats. Tidspåverkan på slut- och deltider har konstaterats, omfattning av tidspåverkan utreds. Grov uppskattning av kostnadskonsekvens har upprättats.
- Mock-up rum har färdigställts inklusive utrustning och inredning.
- Förberedelser inför upphandling av storkök startat.

## Övrigt

Finansiering av de åtgärder som måste genomföras för att åtgärda den fuktskadade bottenplattan oklar.



## Jakobsbergs sjukhus

### Uppdrag

Uppdrag i budget att avvakta med upprustning av vårdplatser och istället utreda inhyrning i externa lokaler

### Tidsplan

Slutrapport i februari 2016

## Dalens sjukhus

## St Görans sjukhus- psykiatri

### Budget

775 Mkr

### Vårdinnehåll

Ny vårdbyggnad för psykiatri 140-160 vpl

### Tidsplan

Klart 2024

## Sabbatsbergs sjukhus

### Utredning nybyggnation

Utredning för att se över möjligheten att uppföra en ny sjukhusbyggnad för befintlig verksamhet där by 01 ligger idag samt exploatera resterande del av fastigheten.

### Tidsplan

Slutrapport i februari 2016

## Status

Inga pågående aktiviteter, utgår

Inga pågående aktiviteter, utgår

För närvarande pågår inget arbete. Beslut i Budget 2017 inväntas.

För närvarande pågår inget arbete.

## Övrigt