

Locum Förvaltning
FO Karolinska
Juan Copovi-Mena

Kortfattad utredning om minskning av interimsakuten på KS

Undertecknad har tillsammans med projektledaren för rubricerat projekt, Jan-Åke Blomqvist, försökt att göra en snabbedömning om hur nämnda projektet kan minskas i omfattning till en billigare lösning med anledning av Finanslandstingsrådets förslag om nytt universitetssjukhus.

En översyn av projektet har delats in i tre separata delar

1. Nybyggnad av byggnad F4
2. Ombyggnad av akutmottagning
3. Ombyggnad på centraloperation

1. Nybyggnad av F4

En minskning av nybyggnaden kan göras så som vi ser på tre olika sätt

1. Låta brännskadan ligga kvar på sin nuvarande plats och spara in ett våningsplan.
2. Endast bygga intagsavdelningen som innehåller lätt-IVA och behålla nuvarande intagsavdelning i Radiumhemmet och på detta sätt spara in ett våningsplan.
3. Inte bygga lokaler till utbildning och expeditioner och spara in ett våningsplan

En kombination av de tre alternativen är möjlig men alla alternativ tillsammans är ej möjlig då det erfordras två våningsplan (av idag 4 projekterade) för att inrymma akuten under ombyggnadstiden.

Det första alternativet kan dock innebära en del investeringar i brännskadeavdelningens nuvarande lokalisering då de idag har problem med infektioner av resistent bakterier. Ur verksamhets synpunkt kvarstår dock problematiken med att få stöd från anestesiläkare då avdelningens läge i byggnad D1 ligger för långt från IVA. Dock kan sägas att det inte blir en försämring mot idag. Förslaget omöjliggör upprustningen av huvudblockets södra länga då den låser omflyttningsmöjligheterna.

Det andra alternativet innebär att man får en intagningsavdelning mot de två man önskat vilket medför en förbättring men inte någon ideal lösning

FTP://147.180.49.135/DOC/DIRO/SUB38%5CDROAAXXX.DOC



utifrån personalsituation, avstånd mm. Förslaget omöjliggör även en ombyggnad av Radiumhemmet där avdelningen idag ligger som en ”propp”.

Det tredje alternativet är svårast att studera konsekvenserna av då det i projektet varit en målsättning att samlokalisera merparten av administrativa ytor till ett våningsplan. Känslan är dock att samlokaliseringen även medfört en ökning av ytor för administration. Förslaget medför att det bör ske en omarbetning av programmet för att integrera administrationen vilket kan medföra ytökningar på andra platser.

Att minska F4 med ett våningsplan av idag fyra innebär en minskning av projektet med ca 15 Mkr och att minska med två våningsplan medför en minskning med 35 Mkr. Varje våningsplan är ca 1000 m².

2. Ombyggnad av akutmottagning

Vad avser ombyggnaden av själva akutmottagningen är möjligheten att göra någon besparing i stort sett obefintlig. Redan i grundprojektet har denna ombyggnad bantats ned till ett minimum då avsikten från början är att detta är en interimslösning i avvaktan på ett nytt akutvårdscentrum.

Ingen minskning av denna del av projektet anses möjlig.

3. Ombyggnad på centraloperation

Ombyggnaderna som ska genomföras på centraloperation är huvudsak av karaktären e- och teleinstallationer som idag ej uppfyller patientsäkerhetskraven. Det finns dock en del som skulle kunna vara en möjlig minskning nämligen de så kallade ”Hitech”-rummen. Detta är en ny funktion som införs som inte finns idag och kan anses som en ”utökning” av verksamheten.

Att minska ned projektet ock inte bygga ”Hitech”-rummen innebär en minskning med ca 10 Mkr.

4. Sammanfattning

Utifrån det fastighetstekniska perspektivet redovisas ovan ett antal förslag på minskning av projektet. Förslagen bör dock förankras med vården då alla aspekter ej kunnat beaktas i denna utredning.

Locum Förvaltning
FO Karolinska
Juan Copoví-Mena

2001-12-06

Bilaga 1

Möjliga minskningar som kan göras i projektet kan sammanfattas till följande.

- Minska nybyggnaden F4 med 1-2 våningsplan 15-35 Mkr
- Minskning av ombyggnaden av akutmottagningen 0 Mkr
- Minskning av c-op med "Hitech"-rum 10 Mkr

Den maximala minskningen i projektet uppskattas till 45 Mkr. Någon hänsyn till följdkostnader för t ex brännskadeavdelningen har ej tagits.

Juan Copoví-Mena