

TIDPLAN FÖR UNIVERSITETSSJUKHUSUTREDNINGEN

Bilaga 3

| | | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 |
|-----|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | Aktivitet | | | | | | | | | |
| 1 | Beslut om fortsatt utredning | ● | | | | | | | | |
| 2 | Delprojekt Universitetssjukhus | — | | | | | | | | |
| 3 | Delprojekt Närsjukvård | — | | | | | | | | |
| 4 | Utarbetande av samlad handlingsplan | | — | | | | | | | |
| 5 | Planfrågor | — | — | — | — | — | | | | |
| 6 | Beslut om samlad handlingsplan | | ● | | | | | | | |
| 7 | Fördjupad verksamhetsdefinition och behovsanalys | | — | | | | | | | |
| 8 | Specifika projekt, Huddinge Universitetssjukhus, övriga akutsjukhus och närsjukvården | | — | — | — | — | — | — | | |
| 9 | Beslut om verksamhetsdefinition | | ● | | | | | | | |
| 10 | Förstudie | | — | | | | | | | |
| 11 | Beslut om förstudie | | | ● | | | | | | |
| 12 | Programarbeten (flera projekt) | | — | — | — | | | | | |
| 13 | Beslut om genomförande | | | | ● | | | | | |
| 14 | Genomförande | | | | — | — | — | — | — | — |
| 14a | o Projektering | | | | — | — | — | | | |
| 14b | o Byggande | | | | | — | — | — | — | — |
| 14c | o Klart Hus | | | | | | | | — | — |
| 15 | Utrustning | | | | | | | | — | — |
| 16 | Verksamhetsstart | | | | | | | | | ★ |