


Landstingsstyrelsen



Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.

Föredragande landstingsråd: Torbjörn Rosdahl

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av nytt tilläggsavtal avseende vridning och utökning av behandlingsbyggnad med fyra våningsplan samt godkännande av att ej uppföra patienthotell.

Förslag till beslut

Landstingsrådsberedningen föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna

att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden (strålbyggnad) med fyra våningsplan

att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för åren 2015-2018

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017

att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till marknadsfastighet

dels för egen del besluta

att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna.

Landstingsrådsberedningens motivering

Stockholms befolkning växer snabbt. Sedan 2010, då landstinget och Swedish Hospital Partners slöt projektavtalet om byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) i vilket den ursprungliga planen om en strålbyggnad ingick, har bedömningen gjorts i Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården att det behövs ytterligare vårdplatser inom NKS. Den föreslagna lösningen i tilläggsavtalet innebär att strålbyggnaden byggs ut till en behandlingsbyggnad med ytterligare fyra vårdplan som rymmer 80 nya vårdplatser.

Påbyggnaden av fler våningsplan har också inneburit att förändringar behövt göras i utformningen av de våningar som innehåller strålverksamheten. Totalt har 29 workshops genomförts för design av klinisk funktionalitet med verksamhetsföreträdare och fackliga representanter i syfte att skapa en funktionell, patientsäker och arbetsmiljövänlig byggnad. Cirka 40 justeringar har därefter gjorts som enligt verksamheten har förbättrat utformningen av strålverksamheten.

En vridning av behandlingsbyggnaden i öst-västlig, i stället för i nord-sydlig riktning som i den ursprungliga planen, möjliggör bland annat en skyway för transport av patienter mellan sjukhuset och behandlingsbyggnaden. Det tillsammans med fler vårdplatser och en bättre design av behandlingsbyggnaden gör att sjukhusets operationskapacitet kan utnyttjas bättre. Vridningen av behandlingsbyggnaden skapar dessutom bättre förutsättningar för framtida expansion samt bättre användning av markområdena och parkeringen intill byggnaden.

Bland behandlingsrummen ingår fem strålskyddade rum för brachy-respektive och radiojodbehandling. Strålskyddet motsvarar högt ställda krav från landstinget och strålskyddsmyndigheten. Dessa rum är nödvändiga mot bakgrund av att NKS kommer att ansvara för stora delar av cancersjukvården och den högspecialiserade cancerbehandlingen inom länet, i enlighet med Framtidsplanen för Hälso- och sjukvården.

De fackliga organisationerna har varit involverade i projektets olika faser och kommit med värdefulla synpunkter som har påverkat byggnadens

utformning. Behandlingen av ärendet i landstingsstyrelsens arbetsutskott har bland annat senarelagts för att få tid för en central facklig förhandling SACO har i denna förhandling framfört att dagsljusinsläpp behöver förbättras, att separerade flöden av personal och patienter behöver säkerställas liksom möjligheten till en störningsfri arbetsmiljö vid kritiska arbetsmoment. Karolinska universitetssjukhusets ledning delar SACOs syn på att detta är viktiga områden att hantera och anser att den föreslagna byggnaden medger möjligheten att tillgodose de krav som ställs på angivna punkter.

Samtidigt har även Locum AB gått igenom olika arbetsmiljöaspekter och en "second opinion" har inhämtats från oberoende sakkunniga angående strålbehandlingsenhetens funktionalitet. De sakkunniga har gått igenom de fackliga synpunkterna och funnit att strålbehandlingsenheten är rimligt och adekvat utformat ur ett patientperspektiv, arbetsmiljösynpunkt samt strålskyddsperspektiv. De har dessutom lämnat värdefulla synpunkter som i tillämpliga delar kommer att arbetas in i befintliga handlingsplaner av Karolinska Universitetssjukhusets ledning.

Genom informationsmöten och dialog med fackliga representanter har projektet kunnat förbättras. Vi förutsätter att även den kommande processen kommer att präglas av öppenhet och inkluderande av personalens representanter i sjukhusledningens arbete. Förankringen av beslut är en viktig del av beslutsfattandet, inte minst gällande stora projekt.

Landstinget ser inte längre någon fördel med att självt äga ett patienthotell eftersom det råder för stor osäkerhet om hur många rum som landstinget kommer att behöva. Det är mer fördelaktigt att låta en kommersiell aktör få möjlighet att uppföra ett hotell. Det innebär att landstinget kan hyra rum efter behov. Hotellet kan då användas av patienter och anhöriga men även av allmänheten.

Genom att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet frigörs utrymme i investeringsbudgeten som kan användas för att finansiera påbyggnaden av behandlingsbyggnaden.


Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013
Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"
Arbetsutskottets protokollsutdrag den 1 oktober 2013 med


SKRIVELSE
2013-10-02

LS 1308-0979

S-ledamöternas särskilda uttalande och
V-ersättarens yttrande



Torbjörn Rosdahl



Kristoffer Tamsons


Landstingsstyrelsens förvaltning

TJÄNSTEUTLÅTANDE
2013-08-16

LS 1308-0979

Handläggare:
Mats Abrahamsson

Landstingsstyrelsens
arbetsutskott



Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.

Ärendebeskrivning

Ärendet avser godkännande av nytt tilläggsavtal avseende vridning och utökning av behandlingsbyggnad med fyra våningsplan samt godkännande av att ej uppföra patienthotell.

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande den 16 augusti 2013
Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

Förslag till beslut

Arbetsutskottet föreslår landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna

att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden (strålbyggnad) med fyra våningsplan

att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 – Patienthotell" och "ÄF33 – Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för åren 2015-2018

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017

att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till marknadsfastighet

dels för egen del besluta

att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna.

Förvaltningens förslag och motivering

Sammanfattning

I samband med projektering och byggnation av Nya Karolinska Solna har det framkommit förslag på ändringar i Projektavtalet. Dessa ändringar anses vara nödvändiga för landstinget så att vi kan utöka vårdplatserna inom befintlig anläggning i enlighet med Framtidsplanen för hälso- och sjukvård. Det är även en fördel för landstinget att patienthotellet utgår till förmån för ett kommersiellt hotell. Genom att göra detta kan landstinget hyra rum efter behov i stället för att vara låst till ett fast antal rum fram till år 2040.

Förvaltningen föreslår därför att Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna godkänns.

Bakgrund

I Projektavtalet ingår byggnation av ett patienthotell, LS 1003-0255 (Projektavtalsbeslutet). Stockholms läns landsting ser inte längre ett behov av att låta detta patienthotell ingå i Projektavtalet. I stället kan en kommersiell aktör få möjlighet att uppföra hotellet. Ett uppförande av ett kommersiellt hotell innebär att Stockholms läns landsting kan hyra rum efter behov. Hotellet kan då användas för patienter och anhöriga, men även för allmänheten.

Parallellt med byggnationen av Nya Karolinska Solna (NKS) har det pågått utredningar och förstudier för planering av vård. I detta arbete har det framkommit behov av ytterligare rum för strålbehandling samt fler vårdplatser. Detta kan åstadkommas genom en utbyggnad av behandlingsbyggnaden (U2:8) med fyra våningsplan.

En påbyggnad av behandlingsbyggnaden ger möjlighet att tillskapa tre strålskyddade vårdrum för brachybehandling samt två strålskyddade rum för öppna strålkällor såsom radiojodbehandling. Dessa rum är nödvändiga för den

vård som ska bedrivas på NKS. Genom en påbyggnad kan även behovet av ytterligare vårdplatser tillskapas i NKS. För en optimal användning av byggnaden och med hänsynstagande till utvecklingen av den omkringliggande marken bör byggnaden vridas.

Överväganden

Landstinget har, via NKS Bygg, ställt ut ändringsförfrågningar till Swedish Hospital Partners AB (SHP) beträffande att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet samt att ändra storleken och utformningen av behandlingsbyggnaden.

Genom att låta patienthotellet utgå ur Projektavtalet frigörs utrymme i investeringsbudgeten som delvis kan användas till en påbyggnad av behandlingsbyggnaden. Vid en byggnation av ett patienthotell inom ramen för projektavtalet råder för stor osäkerhet om hur många hotellrum som ska nyttjas av landstinget. Det bedöms vara till större fördel för landstinget att hyra de rum som behövs på en kommersiell marknad.

Stockholms läns landsting har som ägare av fastigheten rätt att uppföra en större byggnad än vad som inledningsvis planerats för i Projektavtalet. Den möjligheten föreslås utnyttjas för att göra en påbyggnad på behandlingsbyggnaden.

I den påbyggda behandlingsbyggnaden kommer nödvändiga vådrum för brachy- och radiojodbehandling att placeras eftersom NKS kommer att ansvara för stora delar av cancersjukvården och den högspecialiserade cancerbehandlingen inom länet. Det finns även starka samband mellan onkologiska kliniken och forskningen på Karolinska Institutet.

Behandlingsbyggnaden har hittills planerats i nord-sydlig riktning. Placeringen innebär att en möjlig expansionsyta norr om behandlingsbyggnaden, inte kan utnyttjas optimalt. Behandlingsbyggnaden föreslås därför vridas till en ost-västlig placering.

En vriden behandlingsbyggnad ger generellt sett en bättre lösning för hela NKS inkluderat strålbehandlingens enheter, ett bättre utnyttjande av operationskapacitet med ökat antal vårdplatser där patienter kan vårdas postoperativt med mera. Vridningen av behandlingsbyggnaden skapar också bättre förutsättningar för framtida expansion samt ger en bättre disposition av markområden och parkeringar intill byggnaden.

Tilläggsavtal 24 till Projektavtalet

Tilläggsavtalet innebär att patienthotellet inte uppförs inom ramen för det beslutade projektavtalet och att storleken och utformningen av behandlingsbyggnaden ändras, på sätt som beskrivits ovan. Det innebär att tillkommande och avgående kostnader avräknas mot varandra.

Tilläggsavtalet bedöms medföra en engångsutgift om sammanlagt 458 609 889 kronor, varav 622 000 000 kronor för tilläggsarbeten avseende behandlingsbyggnaden (varvid justering skett om minus 163 390 111 kronor för omDispositionering av investeringsbudgeten). Utöver detta tillkommer: 614 100 kronor för administration av ändringen avseende tjänster, samt 825 000 kronor (indikativt) avseende extra kostnader som uppkommer för finansierarna respektive den oberoende besiktningsmannen.

Investering	
Tilläggsarbeten behandlingsbyggnad	622 000 000 kronor
Ej uppfört Patienthotell	-163 390 111 kronor
Engångsutgift i tilläggsavtal för behandlingsbyggnad	458 609 889 kronor
Tillkommande utgift	
Ersättning till Projektbolaget för hantering av ändring av tjänster	614 100 kronor
Finansierarnas extra kostnad samt oberoende besiktningsman	825 000 kronor
Driftkostnad	
Årlig justering av vederlag för lifecyclekostnad och tjänster	15 347 806 kronor

Betalning av ökade livscykelkostnader och ökade kostnader för tjänster sker genom en justering av vederlaget som indikativt blir 15 347 806 kr per år efter färdigställandet.

Kostnaderna för försäkring under byggfasen bedöms sjunka med 1 404 000 kronor och under driftfasen med 246 800 kronor per år.

MT, IKT och Inredning

När en utbyggnad görs av behandlingsbyggnaden innebär det också ett behov av ytterligare investeringar avseende medicin teknisk utrustning, Informations- och kommunikationsteknik (till exempel fast och trådlöst nätverk) och inredning. De tillkommande investeringsutgifterna för detta föreslås att inarbetas i 2015 års budgetarbete för budgetår 2015 och planår 2016-2017.

Ekonomiska konsekvenser av beslutet

Under år 2013 beräknas en utgift på 30 000 000 kronor för tilläggsavtalet, vilken ej finns upptagen i investeringsbudgeten för 2013. Till följd av detta uppstår en avvikelse jämfört med investeringsutrymmet för år 2013 i enlighet med fullmäktiges beslut i juni 2012. Landstingets totala investeringsbudget uppgår under 2013 till 16 129 miljoner kronor, prognosen för helåret i maj månadsrapportering uppgick till 12 007 miljoner kronor. Med anledning av den lägre prognosen föreslås att hantera den utökade utgiften för 2013 som en avvikelse mot fastställt investeringsutrymme. Den tillkommande utgiften är inarbetad i 2014 års investeringsbudget. I övrigt föreslås att den resterande delen inarbetas i samband med 2015 års budgetarbete.


Det framtida vederlaget kommer efter färdigställande att årligen öka med indikativt 15 347 806 kronor för tjänster och lifecyclekostnader.

Tidplan

Påbyggnad av behandlingsbyggnaden innebär en förlängning om 25 veckor avseende färdigställandet av behandlingsbyggnaden. Senareläggningen är godkänd av Karolinska universitetssjukhuset.

Miljökonsekvenser av beslutet

Projektbolaget följer de miljökrav som har ställts i Bilaga 19 till Projektavtalet. Det är därför inte relevant med ytterligare miljökonsekvensbeskrivningar i detta ärende.



Toivo Heinsoo
Landstingsdirektör

TILLÄGGSAVTAL NR. 24
till Avtalet

**ÄF 32 Patienthotell
och
ÄF 33 Påbyggnad av behandlingsbyggnad**

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

och

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus

Mellan:

- (1) **STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING**, org.nr 232100-0016, med adress Box 22550, 104 22 Stockholm; ("SLL"); och
- (2) **SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB**, org.nr 556741-8743, med adress Råsundavägen 2, 169 83 Solna; ("Projektbolaget"),

har träffats följande

TILLÄGGSAVTAL NR. 24

BAKGRUND

- A. SLL och Projektbolaget träffade den 30 juni 2010 ett avtal om att projektera, bygga, driva och underhålla samt finansiera ett nytt sjukhus på Karolinska sjukhusområdet i Solna ("Avtalet").
- B. Definierade begrepp som används i Avtalet skall ha samma innebörd i detta tilläggsavtal, såvida inte omständigheterna uppenbarligen föranleder annat.
- C. SLL har beslutat att Patienthotellet (såsom tidigare definierat) inte skall utföras och att storleken och utformningen av den byggnad som benämns U2:8 och som utgör en del av Sjukhuset skall ändras, varefter antalet vårdplatser på Nya Karolinska Solna Universitetssjukhus kommer att utökas med 79 och antalet parkeringsplatser kommer att uppgå till minst 1.200.
- D. Ändringen berör Arbetena och omfattar följande.

Patienthotellet med därtill hörande Arbeten, inklusive skyway och del av parkeringsgaraget, utgår ur Avtalet. Projektbolaget skall dock utföra vissa anpassningsarbeten för ett eventuellt framtida hotell i enlighet med vad som framgår av detta tilläggsavtal.

Byggnad U2:8 ersätts med en behandlingsbyggnad (U290) (tidigare benämnd strålbbyggnad) som också utgör en del av Sjukhuset. Detta medför bland annat en utökning av den tidigare byggnaden med 5 plan och en tillkommande yta av cirka 10.100 kvadratmeter. Ändringen innefattar tillkommande sluten- och öppenvårdsplatser samt dagvårdsplatser med tillhörande mottagnings- och provtagningsutrymmen. Ändringen medför vidare att bårhus- och obduktionsfunktionerna utgår ur Avtalet. Ändringen medför också en tillkommande skyway mot byggnad U1.

- E. Ändringen berör även Tjänsterna och omfattar en utökning av Tjänsterna avseende såväl vissa Tekniska Förvaltningstjänster som vissa Servicetjänster enligt följande:
 - (a) Utökad tillsyn och skötsel avseende Tekniska Förvaltningstjänster;
 - (b) Utökad posthantering;
 - (c) Utökad paket- och godshantering;
 - (d) Utökad distribution av patientmåltider;
 - (e) Utökad försörjning med förbrukningsvaror;

- (f) Utökade bevaknings- och säkerhetstjänster;
- (g) Utökad helpdesk och service center-funktion;
- (h) Utökad avfallshantering;
- (i) Utökad textilhantering;
- (j) Utökad lokalvård;
- (k) Utökad hantering av kaffeautomater och vendingmaskiner; och
- (l) Tillkommande Felavhjälpande Underhåll och Planerat Underhåll.

Ändringen innebär vidare en minskning av Tekniska Förvaltningstjänster och Servicetjänster såtillvida att sådana Tjänster inte skall utföras med avseende på Patienthotellet.

F. Detta tilläggsavtal är ett resultat av förhandlingar relaterade till:

(a) vad avser Patienthotellet:

- SLLs Ändringsförfrågan 32 avseende utredning om Patienthotellet daterad den 11 januari 2013 samt SLLs Ändringsförfrågan 32:2 avseende Patienthotellet daterad den 27 juni 2013;
- Projektbolagets preliminära information daterad den 26 februari 2013;
- SLLs förtydligande avseende Projektbolagets preliminära information daterat den 20 mars 2013;
- Projektbolagets brev daterat den 3 april 2013;
- SLLs förtydligande avseende Projektbolagets preliminära information daterat den 26 april 2013;
- Projektbolagets svar daterat den 23 maj 2013; och
- Projektbolagets svar daterat den 13 augusti 2013.

(b) vad avser behandlingsbyggnaden (strålbyggnaden):

- SLLs Ändringsförfrågan 33 avseende förstudie rörande påbyggnad av strålbyggnad daterad den 16 januari 2013 samt SLLs Ändringsförfrågan 33:2 avseende strålbyggnad daterad den 27 juni 2013;
- SLLs kompletterande förfrågan/information avseende förstudie rörande påbyggnad av strålbyggnad daterad den 11 februari 2013;
- Projektbolagets preliminära svar daterat den 28 februari 2013;
- SLLs svar/kompletterande förutsättningar/förtydligande avseende Projektbolagets preliminära svar daterade den 5 mars 2013, 8 mars 2013 och 11 april 2013;

- Projektbolagets svar daterat den 4 juni 2013;
- SLLs svar/kompletterande förutsättningar på Projektbolagets svar daterat den 18 juni 2013; och
- Projektbolagets svar daterat den 13 augusti 2013.

G. Med anledning av ovanstående har Parterna ingått den överenskommelse som framgår av detta tilläggsavtal.

1. TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR

I enlighet med vad som anges i punkt 30.3 i Projektavtalet, som föreskriver att samtliga ändringar i och tillägg till Avtalet skall göras skriftligen och undertecknas av en behörig företrädare för respektive Part för att vara bindande, har Parterna kommit överens om följande ändringar i och tillägg till Avtalet.

1.1 Parterna är överens om följande.

(a) Punkt 6.4 i Projektavtalet ändras och erhåller följande lydelse:

”6.4 Intäkter m.m.

”SLL skall uppbära alla intäkter från Parkeringsanläggningen (med undantag av felparkeringsavgifter vilka skall uppbäras av Projektbolaget) och de Kommersiella Ytorna.”

(b) Bilaga 1 (*Definitioner m.m.*) ändras så att definitionerna av ”Anläggningen” och ”Fas” utgår och ersätts med följande:

”**Anläggningen** avser Sjukhuset, Teknikbyggnaden, Parkeringsanläggningen, Forskningslaboratoriet, anslutande infrastruktur eller alla övriga installationer, anordningar och tillbehör på Området (oavsett färdigställandegrad) som Projektbolaget skall uppföra eller utföra för att kunna uppfylla sina skyldigheter enligt detta Avtal, såsom dessa kan komma att ändras, kompletteras eller utökas från tid till annan i enlighet med vad som föreskrivs i detta Avtal.”

”**Fas** avser var och en av Fas 1, Fas 2, Fas 4, Fas 5, Fas 5b, Fas 6 och Fas 7 såsom dessa definieras i Bilaga 22 (*Faser*).”

(c) Bilaga 2 (*Krav avseende anläggningen*) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga [] till detta tilläggsavtal.

(d) Bilaga 3 (*Projektbolagets förslag*) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga [] till detta tilläggsavtal.

Av Bilaga [] framgår de dokument som Parterna är överens om skall

- (i) ändras;
- (ii) utgå;

- (iii) tillkomma;
- (iv) bibehållas oförändrade; respektive
- (v) bibehållas oförändrade för tillfället men ändras vid ett senare tillfälle.

Parterna är vidare överens om att för det fall det föreligger diskrepans mellan vad som anges i detta tilläggsavtal och vad som anges i Bilaga 3 (*Projektbolagets förslag*) skall vad som anges i detta tilläggsavtal äga företräde framför vad som anges i Bilaga 3 (*Projektbolagets förslag*).

Parterna är slutligen överens om att den indelning i Faser och beskrivning av byggnad U2:8 som framgår av Bilaga 3 (*Projektbolagets förslag*), där så är relevant, skall ersättas med den indelning i Faser och den beskrivning av behandlingsbyggnaden (U290) som framgår av detta tilläggsavtal.

- (e) Utförande enligt ritningar (med däri angivna typrum) daterade den 14 juni 2013, med därtill hörande kommentarer som avser att säkerställa uppfyllelse av de krav som framgår av Bilaga 2 (*Krav avseende anläggningen*) och i övrigt i detta Avtal, skall anses uppfylla Krav avseende Anläggningen såvitt avser Klinisk Funktionalitet.

Projektbolaget har reviderat dessa ritningar genom att inarbeta de kommentarer som avser att säkerställa uppfyllelse av de krav som framgår av Bilaga 2 (*Krav avseende anläggningen*) och i övrigt i detta Avtal. Dessa ritningar och däri angivna typrum framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal.

SLL utför för närvarande klinisk granskning i enlighet med Bilaga 6 (*Granskningsprocedur*) såvitt avser övriga typrum samt rumfunktionsprogram (RFP) och denna granskning avses avslutas senast den 15 september 2013. Om SLL kräver ändringar i ritningar daterade den 14 juni 2013 med därtill hörande kommentarer, utöver vad som erfordras för att säkerställa uppfyllelse av de krav som framgår av Bilaga 2 (*Krav avseende anläggningen*) och i övrigt i detta Avtal, för att godkänna att utförandet uppfyller Krav avseende Anläggningen såvitt avser Klinisk Funktionalitet, skall SLL utfärda en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som framgår av Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*).

- (f) Projektbolaget ska utföra dimensionering av strålskärning i nivå med vad som framgår av Strålskyddsstrategin.

Projektbolaget ansvarar för att utförd lösning ger en strålskärning som medför (i) att nivåerna på stråldoser i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med strålning bedrivs inte överstiger vad som anges i Strålskyddsstrategin, (ii) att övriga strålskyddsaspekter i verksamheten sådana de beskrivs i Strålskyddsstrategin tillgodoses och (iii) att kraven i övrigt i Avtalet uppfylls.

Projektbolaget ansvarar dock inte om behörig myndighet ställer krav på lägre nivåer på stråldoserna i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med strålning bedrivs än som anges i Strålskyddsstrategin. Om behörig myndighet ställer krav på sänkta nivåer på stråldoser i intilliggande utrymmen till lokaler där verksamhet med strålning bedrivs i förhållande till vad som anges i Strålskyddsstrategin och detta medför att SLL önskar att Projektbolaget skall ändra lösningen beträffande strålskärningen i förhållande till vad som anges i Strålskyddsstrategin, skall SLL

utfärda en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som framgår av Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*).

SLL ansvarar för hantering och transport av radioaktiva ämnen.

SLL och Projektbolaget skall överenskomma metoder för mätning av strålning på basis av vedertagen internationell praxis.

Till undvikande av tvivel är det SLLs ansvar att ansöka om, erhålla och vidmakthålla de Tillstånd som krävs av behörig myndighet för SLLs verksamhet i Anläggningen i enlighet med vad som framgår av Bilaga 35 (*Tillstånd*). SLL skall också ansvara för kontakter med myndigheten i detta avseende.

- (g) Lanterniner på plan 3, som avser att förbättra ljusinsläppet, har markerats symboliskt på relevanta ritningar. Dessa kan komma att ändras något i läge, storlek och geometrisk utformning i den fortsatta projekteringen.
- (h) Projektbolaget har undersökt möjligheterna att förändra utförandet av de åtta (8) strålbunkrarna i källarnivån i behandlingsbyggnaden (U290) och bekräftar att det är möjligt (i) att utföra alla strålbunkrarna med en takhöjd om 3,35 meter fritt (utan ramper), (ii) att utföra ett teknikutrymme i golv i varje sådan strålbunker (bredd 2,2 meter, längd 5 meter och djup 1 meter), (iii) att MR-utrustning kommer att kunna installeras i fyra (4) av dessa strålbunkrar (till följd av kraven på "quench pipe") samt (iv) att alla bunkrarna kommer att kunna utföras med en "maze". Om SLL önskar förändrat utförande av alla eller vissa av strålbunkrarna i källarnivån i behandlingsbyggnaden (U290), skall SLL och Projektbolaget träffa överenskommelse om villkoren härför inom fyrtio (40) Dagar efter det att Projektbolaget lämnat fullständigt svar på av SLL utfärdad Ändringsförfrågan 33:3.
- (i) Behandlingsbyggnaden (U290) medför förändrade förutsättningar för ljudmiljön vid Akademiska stråkets östra ände. I Projektbolagets åtagande ingår inga eventuella nödvändiga kompletterande åtgärder på byggnad U1:s mantel för att uppfylla ljudkrav avseende helikopterbuller i Bilaga 2c (*Tekniska krav*) till Bilaga 2 (*Krav avseende anläggningen*) som Projektbolaget kan visa uppkommer som ett direkt resultat av det nya utförandet av behandlingsbyggnaden (U290). För det fall SLL önskar att sådana kompletterande åtgärder som inte ingår i Projektbolagets åtagande utförs, skall SLL ställa ut en Ändringsförfrågan i enlighet med vad som framgår av Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*).
- (j) Artikel 3.7.2 (delen under rubriken "El") i Bilaga 4 (*Administrativa föreskrifter för projektering och byggande m.m.*) ändras och erhåller följande lydelse:

"3.7.2 Permanent försörjning

El

SLL är avtalspart mot nätägare och leverantör. Ingen anslutningsavgift utgår. SLL svarar för kostnad för servisleddning från befintlig mottagningsstation K9 till överenskommen överlämnandepunkt i ny mottagningsstation i byggnad U3."
- (k) Bilaga 5 (*Granskningsbar projektering*) ändras på så sätt att punkt 1.10 i tabellen utgår.

- (l) Parterna är ense om att eventuella Investeringar som krävs med anledning av
- (i) Arbetsändringar, som utgör Fastställda Ändringar enligt detta tilläggsavtal; och
 - (ii) Arbetsändringar, som utgör Fastställda Ändringar enligt de övriga tilläggsavtal som Parterna ingått före dagen för undertecknande av detta tilläggsavtal
- inte skall inräknas i Beloppsbegränsningen för Arbetsändringar i Bilaga 7 (*Ändringprocedur*). Följaktligen skall Beloppsbegränsningen för Arbetsändringar inte tillämpas beträffande sådana Arbetsändringar, som enligt detta eller tidigare tilläggsavtal utgör Fastställda Ändringar.
- (m) Bilaga 8 (*Tidplan*) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga [] till detta tilläggsavtal.
 - (n) Underbilaga 9a, del 2 (*Utrustningsschema*) till Bilaga 9 (*Gränsdragningslista*) ändras så att alla referenser till byggnad U2:8 ersätts med referenser till behandlingsbyggnad (U290) och relevant våning. Meddelandedatum 1 och Meddelandedatum 2 kvarstår oförändrade, medan tidsramar för installation Utrustning ändras till december 2016 - januari 2017 för all Utrustning med prioritet 1 och till april - juni 2017 för all Utrustning med prioritet 2.
 - (o) Underbilaga 9d (*Rumslista för Utrustning*) till Bilaga 9 (*Gränsdragningslista*) ändras (på basis av tillkommande och avgående rum) i enlighet med vad som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal.
 - (p) Bilaga 12 (*Krav avseende tjänsterna*) ändras i enlighet med vad som anges i Bilaga [] till detta tilläggsavtal.
 - (q) Bilaga 18 (*Området*) utgår och ersätts av en ny Bilaga 18 (*Området*) med den lydelse som fogats som Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Bilaga 18 (*Området*) skall avse den nya bilagan.
 - (r) Bilaga 22 (*Faser*) utgår och ersätts av en ny Bilaga 22 (*Faser*) med den lydelse som fogats som Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Bilaga 22 (*Faser*) skall avse den nya bilagan.
 - (s) I artikel 5.5 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) justeras faktorn 1,1 till 1,127.
 - (t) Underbilaga A till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) utgår och ersätts av en ny Underbilaga A till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med den lydelse som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga A till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall avse den nya underbilagan.
 - (u) Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) utgår och ersätts av en ny Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med den lydelse som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Samtliga hänvisningar i Avtalet till Underbilaga D till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall avse den nya underbilagan.
 - (v) Underbilaga C och Underbilaga E till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) skall justeras i enlighet med vad som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Parterna är överens om att senast fyra (4) månader före Avtalad Färdigställandedag för Fas 4

enas om och ersätta Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) med en ny Underbilaga C och en ny Underbilaga E vari konsolideras och beaktas ändringarna enligt Bilaga [] samt de ytterligare ändringar i Underbilaga C respektive Underbilaga E som överenskommits i tilläggsavtal fram till den tidpunkt Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) sålunda ersätts.

- (w) Till följd av de ändringar och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal tillkommer (eller avgår) preliminärt den Utrustning i kategori F som anges i Bilaga [] till detta tilläggsavtal. Den Utrustning i kategori F som anges som tillkommande (eller avgående) i Bilaga [] till detta tilläggsavtal skall regleras i enlighet med vad som föreskrivs i avsnitt 6 i Bilaga 9 (*Gränsdragningslista*). Tillkommande ersättning för Arbeten bedöms uppgå till SEK niomiljonersjuhundrafemtio tusensjuhundrafemtio (9.790.753) (indikativt) avseende Utrustning i kategori F i kliniska rum och SEK tvåhundraatjugoniotusentrehundraåttio (229.371) (indikativt) avseende Utrustning i kategori F i icke-kliniska rum. SLL och Projektbolaget skall senast per den 31 december 2013 stämma av omfattningen av Utrustning i kategori F i icke-kliniska rum.. Dessa ändringar har inte någon påverkan på Projektbolagets kostnader för Tjänster eller på Projektbolagets livscykelkostnader.

1.2 SLL skall, som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som framgår av detta tilläggsavtal, ersätta Projektbolaget enligt följande.

(a) Arbeten

SLL skall erlægga ersättning till Projektbolaget med SEK fyrahundrafemtioåtta miljonersexhundraniotusenåttahundraåttio (458.609.889). Ersättningen är fast och skall inte indexregleras.

Ersättningen har beräknats och fördelar sig enligt vad som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal.

I ersättningen ingår följande preliminära uppskattade belopp vilka skall regleras mot verklig kostnad:

- (i) tung ballast, golv (1 omgång á SEK sexhundrafemtio tusen (650.000)) och
- (ii) Arbete inom byggnad U1, anslutning av skyway (1 omgång á SEK sjuhundratusen (700.000)).

SLL skall betala ersättningen ovan i enlighet med den betalningsplan som framgår av Bilaga [] till detta tilläggsavtal.

SLL skall erlægga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av de Ändringsförfrågningar som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK femhundrafemtioåtta tusenfemhundraatjugo (598.520) vid undertecknandet av detta tilläggsavtal.

Betalning skall ske senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.

(b) Tjänster

SLL skall erlægga ersättning till Projektbolaget för hanteringen av de Ändringsförfrågningar som omfattas av detta tilläggsavtal med SEK sexhundrafjortontusenettundra (614.100) vid undertecknandet av detta tilläggsavtal. SLL skall erlægga sådan ersättning senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget.

Den ändrade omfattning av Tjänsterna som beskrivs i punkt E ovan innebär en ändring av Projektbolagets kostnader enligt vad som redovisas i Bilaga [] till detta tilläggsavtal och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga [] till detta tilläggsavtal, visar att ändringarna, tillsammans med ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (d) nedan, ger en ökning av faktorn ΔV_0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) om indikativt SEK femtonmiljonertrehundrafyrtiosjutusenåttahundraset (15.347.806) med verkan från och med Verklig Färdigställandedag för Fas 4.

(c) Försäkring

De Ändringar som omfattas av detta tilläggsavtal innebär totalt sett en reduktion av de försäkringspremier som Projektbolaget har att erlægga enligt följande:

- (i) SEK enmiljonfyrahundrafyrtusen (1.404.000) för Bygghuset (indikativt avgående premie); och
- (ii) SEK tvåhundrafyrtiosjutusenåttahundra (246.800) per år för Driftfasen (indikativt avgående premie).

Dessa belopp skall tillgodoföras SLL på sätt som Parterna överenskommer från tid till annan.

(d) Livscykelkostnader

De Ändringar som omfattas av detta tilläggsavtal innebär en ändring av Projektbolagets livscykelkostnader om SEK åttiotremiljonersexhundratrettioåttatusentvåhundrasju (83.638.207) och skall regleras genom en ändring av Vederlaget. En preliminär beräkning baserat på fastställda indata, som fogats som Bilaga [] till detta tilläggsavtal, visar att ändringarna, tillsammans med ändrade kostnader för Tjänsterna enligt punkt 1.2 (b) ovan, ger en ökning av faktorn ΔV_0 enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) om indikativt SEK femtonmiljonertrehundrafyrtiosjutusenåttahundraset (15.347.806) med verkan från och med Verklig Färdigställandedag för Fas 4.

(e) Finansiärernas extra kostnader

SLL skall erlægga ersättning till Projektbolaget med SEK sexhundratjugofemtusen (625.000) (indikativt) avseende Finansiärernas extra kostnader. Ersättningen skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall baseras på av Finansiärerna (samt deras rådgivare) faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.

(f) Oberoende Besiktningsmannens extra kostnader

Den Oberoende Besiktningsmannens kostnader faktureras till femtio (50) % direkt till SLL. Resterande femtio (50) % faktureras av den Oberoende Besiktningsmannen direkt till Projektbolaget och skall erläggas av SLL senast femton (15) Dagar efter mottagande av faktura från Projektbolaget. Fakturabelopp skall avse av den Oberoende Besiktningsmannen faktiskt fakturerat belopp för extra kostnader föranledda av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal. Det totala belopp som faktureras SLL och Projektbolaget av den Oberoende Besiktningsmannen bedöms uppgå till SEK tvåhundrausen (200.000) (indikativt).

(g) Betalning av Vederlaget m.m.

SLL skall betala Vederlag i enlighet med artikel 4.1 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) vid Betalningsstartdag för Fas 5 som om ändringen av den behandlingsbyggnad (U290) som utgör del av Sjukhuset och som omfattas av detta tilläggsavtal inte genomförts.

Vederlaget skall dock reduceras med SEK tvåmiljoneråttahundratjugofemtusen-åttiosju (2.825.087) (indexerat) för perioden från Avtalad Färdigställandedag för Fas 5 till Avtalad Färdigställandedag för Fas 5b till följd av att vissa Tekniska Förvaltningstjänster och Servicetjänster inte kommer att utföras med avseende på behandlingsbyggnaden (U290). Om Verklig Färdigställandedag för Fas 5 inträffar tidigare eller senare än Avtalad Färdigställandedag för Fas 5 eller om Verklig Färdigställandedag för Fas 5b inträffar tidigare eller senare än Avtalad Färdigställandedag för Fas 5b, skall i föregående mening angivet belopp justeras i proportion därtill.

Parterna skall, med hänsyn till att Patienthotellet utgår ur Avtalet, överenskomma när den andel av Vederlaget som enligt artikel 4.1 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) är hänförlig till Patienthotellet och Parkeringsanläggningen (0,07) skall börja betalas, dvs. när Betalningsstartdag för Fas 7 skall inträffa. Sådan överenskommelse skall träffas senast fyra (4) månader före Avtalad Färdigställandedag för Fas 4.

Om Verklig Färdigställandedag för Fas 5b inträffar senare än Avtalad Färdigställandedag för Fas 5b, skall Projektbolaget utge vite till SLL med SEK tremiljoner (3.000.000) för varje påbörjad veckas försening; dock skall sammanlagt vite inte överstiga SEK trettiomiljoner (30.000.000).

(h) Ändring av Vederlaget

Parterna skall baserat på ny Underbilaga C respektive Underbilaga E till Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*) enligt punkt 1.1 (v) och ökade livscykelkostnader enligt punkt 1.2 (d) ovan genomföra en justering av den Finansiella Modellen i enlighet med vad som anges i punkt 5.3 i Projektavtalet och avsnitt 4 i Bilaga 7 (*Ändringsprocedur*). En sådan justering skall utföras senast fyra (4) månader före Avtalad Färdigställandedag för Fas 4.

När den Finansiella Modellen sålunda justerats skall parterna i ett tilläggsavtal enas om och fastställa nytt värde för faktorn $\dot{A}V_0$ enligt artikel 4.2 i Bilaga 23 (*Betalningsmekanism*), vilket skall gälla med verkan från och med Verklig Färdigställandedag för Fas 4.

I samband med justeringen av den Finansiella Modellen enligt ovan skall faktorn AÅV justeras så att denna faktor fortsätter att motsvara den underliggande andel kostnader som är föremål för indexerung (relativt det justerade Årsvederlaget) under förutsättning att Projektbolaget på ett för SLL skäligen tillfredställande sätt kan visa hur den nya andelen beräknats.

Projektbolaget skall överlämna (1) exemplar av den ändrade Finansiella Modellen till SLL och två (2) exemplar därav till Depositarien i enlighet med vad som anges i punkt 5.3.2 i Projektavtalet.

Projektbolaget skall inte vara berättigat till, och Projektbolaget avstår från all eventuell rätt att begära, ytterligare ersättning av SLL, inklusive ändring av Vederlaget, utöver vad som anges ovan i denna punkt 1.2, eller att begära någon tidsförlängning utöver vad som följer av ändringarna i Bilaga 8 (*Tidplan*) och Bilaga 22 (*Faser*), som en konsekvens av de ändringar i och tillägg till Avtalet som omfattas av detta tilläggsavtal.

- 1.3 Med undantag av vad som anges i punkt 1.1 och 1.2 ovan i detta tilläggsavtal skall Avtalet gälla med oförändrade villkor och anses inkludera detta tilläggsavtal.
- 1.4 Detta tilläggsavtal utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som tilläggsavtalet berör. Dokument, uttalanden, överenskommelser, förbehåll eller reservationer som föregått undertecknandet av detta tilläggsavtal ersätts helt av innehållet i detta tilläggsavtal, såvida inte annat uttryckligen föreskrivs i tilläggsavtalet.

2. ÄNDRING I OCH TILLÄGG TILL PROJEKTDOKUMENT

SLL är införstått med att de ändringar i och tillägg till Avtalet som anges i punkt 1 ovan kräver att Projektbolaget träffar motsvarande överenskommelser med Entreprenören respektive Tjänsteleverantören om ändringar i och tillägg till Entreprenadavtalet respektive Tjänsteavtalet så att dessa avtal återspeglar berörda ändringar i och tillägg till Avtalet.

Parterna är ense om att bestämmelserna i Bilaga 6 (*Granskningsprocedur*) inte skall tillämpas på de åtgärder som beskrivs i föregående stycke. SLL bekräftar i ljuset av punkt 13.1 (b) i Projektavtalet att SLL inte motsätter sig att Projektbolaget överenskommer med Entreprenören respektive Tjänsteleverantören om ovan beskrivna ändringar i och tillägg till Entreprenadavtalet respektive Tjänsteavtalet.

3. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER

Bestämmelserna i kapitel 31 och kapitel 32 i Projektavtalet skall äga tillämpning på detta tilläggsavtal.

Detta tilläggsavtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav vardera Parten tagit sitt.

Stockholm den [] 2013

STOCKHOLMS LÄNS LANDSTING

SWEDISH HOSPITAL PARTNERS AB

Marit Brusdal Penna

Ulf Norehn

BILAGOR**BILAGA A**

- []

BILAGA B

- []

BILAGA C

- []

BILAGA D

- []

BILAGA E

- []

BILAGA F

- []

Landstingsstyrelsen
Arbetsutskottet

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-01

Justerat den 1 oktober 2013
Justeringen anslogs 2 oktober 2013

Torbjörn Rosdahl
Helene Hellmark Knutsson

Ankom Stockholms läns landsting
2013 -10- 01
Dnr. <u>LS 1308-0979</u>
Rotel I

§ 68

Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.
LS 1308-0979

Beslutsunderlag

Landstingsdirektörens tjänsteutlåtande 16 augusti 2013

S-ledamöternas skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).

Birgitta Sevefjords (V) skrivelse den 1 oktober 2013 (bilaga).

Beslut

Arbetsutskottet beslutade föreslå landstingsstyrelsen *dels* föreslå landstingsfullmäktige besluta

att uppförandet av patienthotellet utgår ur Projektavtalet för Nya Karolinska Solna

att fatta genomförandebeslut för påbyggnad av behandlingsbyggnaden (strålbyggnad) med fyra våningsplan

att godkänna Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet "ÄF 32 - Patienthotell" och "ÄF33 - Påbyggnad av behandlingsbyggnad"

att uppdra åt landstingsstyrelsen att i samband med budget 2015 inarbeta den tillkommande utgiften för åren 2015-2018

att uppdra åt landstingsstyrelsen att inarbeta investeringsutgiften för tillkommande medicinteknisk utrustning, informations- och kommunikationsteknik samt inredning i budget 2015 och planår 2016-2017

att för del av fastigheten Haga 4:18 ändra klassificeringen till marknadsfastighet

PROTOKOLLSUTDRAG
2013-10-01

dels för egen del besluta


att uppdra till Stockholms läns landstings ombud att underteckna Tilläggsavtalet i enlighet med bestämmelserna i Projektavtalet för Nya Karolinska Solna.

S- och MP-ledamöterna anmälde att *de inte deltog i utskottets beslut*.

Särskilda uttalanden antecknades
dels av S-ledamöterna
dels av Birgitta Sevefjord (V).

Vid protokollet
Elisabeth Levander

Exp
LS

1 oktober 2013 

2012-10-01


Landstingsstyrelsens arbetsutskott, ärende 2

Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet Nya Karolinska Solna (NKS) – Påbyggnad av behandlingsbyggnad m.m.

Det har blivit än mer tydligt av detta ärende att löftena från Alliansen om fasta kostnader och spikade tidsplaner för OPS-projektet NKS, har visat sig vara felaktiga. Kostnaderna för NKS ökar för varje ny ändring som beställs och datum för när sjukhuset ska vara klart skjuts på framtiden. Landstingsmoderaterna har inte levererat vad som utlovats.

Förslaget om en påbyggnad av strålbyggnaden vid NKS kantas av osäkerhet och motstridiga budskap. Det har framkommit att verksamhetens kravställning av byggnaden under upphandlingen åsidosattes, vilket också är grunden för den nu splittrade bilden av hur byggnaden ur patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv borde utformas. Landstingsmoderaterna och den övriga majoriteten ville driva igenom beslutet vid förra AU, trots att det rådde osäkerhet om huruvida det liggande förslaget svarar just mot kraven på patientsäkerhet och arbetsmiljö. Det var först när oppositionen valde att lyfta dessa frågor som majoriteten valde att beställa en "second opinion" av det liggande förslaget. Men även denna process har hanterats illa av majoriteten eftersom SACO m fl inte har varit med och godkänt vilka som ska utföra denna "second opinion". Då det inte finns någon konsensus mellan ledning och personalen om vilka som ska göra bedömningen, kan det inte heller finnas någon acceptans för resultatet av denna "second opinion". Det innebär att vi i politiken står kvar med samma frågor obesvarade när vi nu går till beslut. Vi riskerar inte bara att få en dyr strålbyggnad, utan också en strålbyggnad som inte professionen kommer att vilja använda.

Socialdemokraterna känner att detta viktiga beslut har hanterats på ett sådant sätt av den Moderatledda majoriteten att vi inte kan känna oss säkra med att vi fattar bästa beslut. Oron för att påbyggnadens utformning inte klarar krav på patientsäkerhet och arbetsmiljö kvarstår, medan kostnaderna ökar.



Tilläggsavtal nr 24 till Projektavtalet för Nya karolinska Solna (NKS) – påbyggnad av behandlingsbyggnad mm.

Personalen är vårdens viktigaste resurs. Att bygga ett universitetssjukhus i världsklass, samtidigt som personal och fackliga företrädare känner sig missnöjda skapar stora problem. Den konflikt som nu uppstått mellan fack och sjukhusledning beträffande utformningen av den nya strålbyggnaden på NKS är djupt olycklig. De fackliga organisationerna pekar på en rad arbetsmiljöproblem som ljusinsläpp och otillräcklig separation av professionella och publika flöden i strålbyggnaden och som i stressiga situationer kan påverka patientsäkerheten negativt. I NKS-byggnaden i övrigt har man lyckats separera dessa flöden av just patientsäkerhetsskäl. Vidare lyfter man fram otillräckligt med personalutrymmen och toaletter. SACOs och andra facks förslag att befintlig verksamhet, d.v.s. Radiumhemmet, behålls tills vidare i avvaktan på att den nya byggnaden förbättras visar på omfattningen av oenigheten.

Vänsterpartiet vill understryka vikten av förankringsprocesser, öppenhet och lyhörddhet i det framtida arbetet med NKS, som i stor utsträckning kommer att handla om vårdinnehåll och personalomflyttningar.

Den breda förankringsprocessen som gällt strålbyggnaden kom igång i april och bedrevs i stor utsträckning under sommarmånaderna när personal var på semester eller slet inom en underbemannad vård.

För att förbättra informations- och delaktighetsprocesserna och som också inkluderar de med ett politiskt ansvar föreslår Vänsterpartiet att det under hösten 2013 och våren 2014 ordnas hel- eller halvdags seminarier där informella diskussioner kan föras med sjukhusledning, politiska partiet och personal. Det är många och svåra beslut som ska fattas framöver och ju bättre förankrade de är ju smidigare kan de genomföras. Alla partier står bakom byggandet av NKS och därför är det viktigt att alla partier inkluderas i detta arbete.

